



**T.C.
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ**



**2021 Yılı
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart-2022

İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	4
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:.....	4
1.3 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	11
2.1. Devam Eden Projeler	11
2.1.1. Kampüs Altyapısı.....	11
2.2. Tamamlanan Projeler	12
2.2.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	12
2.2.2. Muhtelif İşler.....	12
2.2.3. Yayın Alımı.....	18
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	19
EKLER.....	18
EK-1	18
EK-2	19

Tablolar Listesi

Tablo 1 Eğitim Alanları ve Derslikler.....	4
Tablo 2 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar	5
Tablo 3 Kullanılan Kapalı Alanların Dağılımı.....	5
Tablo 4 Toplam Öğrenci Sayıları.....	5
Tablo 5 Öğrencilerin Birimlere Göre Dağılımı.....	6
Tablo 6 Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı	6
Tablo 7 İdari Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı	6
Tablo 8 2021 Yılı Yatırım Projeleri	7
Tablo 9 Proje Bazında Gider Gerçekleşmeleri.....	7
Tablo 10 2021 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı	7
Tablo 11 Yıllara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri	8
Tablo 12 2021 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	10
Tablo 13 Tamamlanan Projeler.....	12
Tablo 14 Büro Mefruşat Alımı	13
Tablo 15 İşyeri Makine Teçhizat Alımları	13
Tablo 16 Laboratuvar Cihaz Alımları	15
Tablo 17 Basılı Yayın Alımları.....	18
Tablo 18 Elektronik Ortamda Yayın Alımları	18

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 18/05/2018 tarihli Resmî Gazete yayımlanan, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 190'ıncı maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemiz 5018 sayılı Kanununun II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe
- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler;
 - Kira Gelirleri
 - SKS (Sosyal Tesis, Anaokulu, Lojman, Kantin ve Kafeterya vs.) Gelirleri
 - Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
 - İkinci Öğretim Gelirleri
 - Diğer Hizmet Gelirleri

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2021 yılı itibariyle 1 Enstitü, 5 Fakülte ve 3 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ile öğrenci ve personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1 Eğitim Alanları ve Derslikler

	Derslik	Laboratuvar	Toplantı ve Konferans Salonu	Atölye	Amfi
Eğitim Alanı Sayısı	58	16	5	1	1

Tablo 2 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar

Bölümler	Sayısı (Adet)	Kapalı Alanı (m ²)
Yemekhane	6	1.261,78
Kantin-Kafeterya	4	708,06
Toplam	10	1.969,84

Tablo 3 Kullanılan Kapalı Alanların Dağılımı

Bina Adı	İlçesi	Kat Sayısı	Kapalı Alan (m2)	Fonksiyonu	Mülkiyet Durumu
<u>İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</u>	Onikişubat	Bodrum+Zemin 1.Kat+Çatı	1.248,85	Eğitim(E)	TAHSİSLİ
<u>SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</u>	Dulkadiroğlu	1.ve 2. Katların Belirli Kısımları	279,28	Akademik Yönetim(M)	TAHSİSLİ
<u>MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ</u>	Dulkadiroğlu	1.Kat	405,64	Akademik Yönetim(M)	TAHSİSLİ
<u>ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU</u>	Elbistan	Zemin+1. Ve 2. Kat	8.804,79	Eğitim(E)	TAHSİSLİ
<u>NURHAK BİNASI</u>	Nurhak	Bodrum+Zemin+1. ve 2. Katlar	570,96	Eğitim(E)	TAHSİSLİ
<u>ELBİSTAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU</u>	Elbistan	Zemin+1.+2.+3.+4. Kat	2.609,50	Eğitim(E)	TAHSİSLİ
<u>REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER HİZMET BİNASI</u>	Dulkadiroğlu	Bodrum+Zemin Asma Kat+1+2+3+Çatı Katı	2237,00	İdari Yönetim(M)	ÜNİVERSİTE MÜLKİYETİNDE
<u>TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU</u>	Türkoğlu	Bodrum+zemin+1+2+3. Kat	4189,37	Eğitim(E)	TAHSİSLİ
<u>İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ</u>	Türkoğlu	Bodrum+zemin+1+2+3. Kat	7260,00	Eğitim(E)	TAHSİSLİ
TOPLAM			28.996,39		

Tablo 4 Toplam Öğrenci Sayıları

ÖĞRENCİ SAYISI	I.ÖĞRETİM	II. ÖĞRETİM	TOPLAM
	1337	112	1449

Tablo 5 Öğrencilerin Birimlere Göre Dağılımı

Birim Adı	Birinci Öğretim			İkinci Öğretim			Genel Toplam		
	K	E	T	K	E	T	K	E	T
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	2	11	13				2	11	13
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	92	54	146				92	54	146
Elbistan Meslek Yüksekokulu	146	589	735	43	69	112	189	658	847
Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	110	44	154				110	44	154
İslami İlimler Fakültesi	34	13	47				34	13	47
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	27	10	37				27	10	37
Türkoğlu MYO	90	115	205				90	115	205
TOPLAM	501	836	1337	43	69	112	544	905	1449

Tablo 6 Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

İSTİHDAM ŞEKLİ	PERSONEL SAYISI
Kadrolu Akademik Personel	81
Görevlendirilen Akademik Personel	7
TOPLAM	88

Tablo 7 İdari Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ	PERSONEL SAYISI
Kadrolu İdari Personel	88
Sözleşmeli Personel	3
İşçi	22
TOPLAM	113

1.3 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

2021 yılı Yatırım Programında Üniversitemizin 4 adet yatırım projesi olup; 2021 yılı yatırım projelerinin gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 8 2021 Yılı Yatırım Projeleri

Sektör	Projenin Sayısı	2021 Yılı Proje Tutarı	2021 Yılı Yatırım Ödeneği	2021 Yılı Yılsonu Ödeneği	2021 Yılı Harcama Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	4	20.000.000TL	17.000.000TL	17.000.000TL	5.666.803TL	33,33

Tablo 9 Proje Bazında Gider Gerçekleşmeleri

Proje Adı	Proje Tutarı	KBÖ	Toplam Ödenek	Harcama Tutarı	Gerçekleşme Oranı (%)
Muhtelif İşler	11.750.000TL	11.750.000TL	11.750.000TL	5.325.513TL	45,32
Kampüs Altyapı	6.000.000TL	3.000.000TL	3.000.000TL	123.900TL	4,13
Yayın Alımı	250.000TL	250.000TL	250.000TL	217.390TL	86,96
Çeşitli Üniteleri Etüt-Projesi	2.000.000TL	2.000.000TL	2.000.000TL	0TL	0,00
TOPLAM	20.000.000TL	17.000.000TL	17.000.000TL	5.666.803TL	33,33

Tablo 10 2021 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı


Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Toplam Ödenek	Harcama Tutarı
06.1	Mamul Mal Alımları	3.750.000TL	4.750.000TL	4.517.728TL
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	750.000TL	750.000TL	524.627TL
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.500.000TL	5.000.000TL	123.900TL
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.000.000TL	6.500.000TL	500.548TL
TOPLAM		17.000.000TL	17.000.000TL	5.666.803TL

2021 yılında yatırım programında yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında birimlerin ihtiyacı olan büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, yazılım ve donanım alımları ile mevcut binaların bakım ve onarım işleri yapılmıştır. (Gerçekleşme Oranı %45,32), Yayın alımı Projesi kapsamında 1.547 Adet kitap alınmıştır. (Gerçekleşme Oranı %86,96), Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında, Türkoğlu ceceli yerleşkesinde trafo ve jeneratörün taşınması işi yapılmıştır.(Gerçekleşme Oranı %4,13), Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yeni kampüs yeri belirleme çalışmaları devam etmekte olduğundan harcama yapılamamıştır.

Tablo 11 Yıllara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

	2019	2020	2021
06- Sermaye Giderleri	1.982.365	9.983.746	5.666.803

Yıllar itibariyle Sermaye Giderlerine ilişkin gerçekleştirmeler tablo ve grafikte yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere, 2021 yılında yapılan harcama tutarı bir önceki yıla göre azalış yaşanmıştır. Bu azalış, 2020 yılında Rektörlük idari hizmet binası ihtiyacının kamulaştırma yoluyla edinilmesinden dolayı yapılan kamulaştırma harcamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, yeni kurulan Üniversitemizin kampüs alanı bulunmadığından ve yer belirleme çalışmaları devam etmekte olduğundan yıllar itibariyle sermaye giderlerinde harcama tutarı düşük kalmıştır.



2018 yılında kurulan Üniversitemizin kampüs yer belirleme çalışmaları kapsamında, 22/09/2021 tarihinde Üniversite Yer Seçim Kurulu tarafından yapılan toplantı ile Karacasu kampüsünün “**Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kampüs Alanı**” olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Karacasu kampüsüne ilişkin olarak master plan ve etüd proje çalışmaları devam etmekte olup 2022 yılında söz konusu kampüs alanında derslik ve merkezi birimler hizmet binası projesine başlanılması planlanmaktadır.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı faaliyet gösteren Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.04.2021 tarihli ve 25077 sayılı yazısı ile üniversitemize bağlanmıştır. Ayrıca 29/06/2021 tarihli ve 4180 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Üniversitemizde İslami İlimler Fakültesi kurulmuş olup, Türkoğlu Yerleşkesindeki faaliyetini sürdürmektedir.



Tablo 12 2021 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen	Gerçekleşen
Eğitim	2019H03-168707	Kampüs Alt Yapısı	Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	Üniversitemizin yeni kampüs yeri belirleme çalışmaları Eylül/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında Türkoğlu Ceceli yerleşkesinde trafo mono blokların ve jeneratörün taşınması işi yapılmıştır.
	2021H03-1167354	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Proje Kapsamında Planlanan Proje Etüt İşlerinin Tamamlanması	Üniversitemizin yeni kampüs yeri belirleme çalışmaları Eylül/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bu nedenle, proje kapsamında harcama yapılamamıştır.
	2021H03-167350	Muhtelif İşler	Üniversitemizin mülkiyetinde ve tahsisli Binaların Büyük Onarımı, Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı Birimler, Fakülte ve Yüksekokullarının Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım ve Otomasyon Alımlarının Karşıllanması	Hizmet binalarının belirli kısımları bakım ve onarımı, Birimlerin ihtiyaç duyduğu büro ve işyeri mefruşat, mal, malzeme ve makine -teçhizat ve laboratuvar malzemeleri ile otomasyon programları ve mevcut programların bakım sözleşmeleri için harcama yapılmıştır.
	2021H03-167352	Yayın Alımı	Kütüphanecilik Hizmetlerinin İyileştirilmesi	Merkez kütüphanenin ihtiyacı olan kitaplar için harcama yapılmıştır.

2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kampüs Altyapısı

Proje Numarası ve Proje Adı: 2019H03-168707- Kampüs Alt Yapısı	
Başlangıç Ödeneği	2.000.000,00
Yıl Sonu Ödeneği	3.000.000,00
Harcama	123.900,00
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İrsale Hattı, Telefon Hattı
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2019-2022
Yeri	Kahramanmaraş
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	%4
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	%100
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	1.000.000,00 TL eklenmiştir.
Proje Açıklama (*)	Yeni kurulan üniversitemizin kampüs yeri belirleme çalışmaları Eylül/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bu nedenle proje kapsamında harcama oranı düşük kalmıştır.

(*)Proje Gerçekleşme Durumu:

Yapılan İşin Adı: KIÜ Türkoğlu Ceceli Yerleşkesi 2 Adet MNB Trafo ve 1 Adet Jeneratör Deplase İş

Başlama-Bitiş Tarihi:17.09.2021-24.09.2021

Sözleşme Tarihi:

Sözleşme İhale Bedeli:105.000,00TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti:123.900,00TL

Açıklama: Türkoğlu Yerleşkesinde öğrencilerin ortak kullanım alanında bulunan ve etrafı doldurulduğu için çukurda kalan ve hava şartlarına karşı çok tehlike arz ettiği için trafo mono blokların ve jeneratörün Türkoğlu MYO arkasında kalan güvenli bölgeye taşınması ve her türlü alt yapı ve elektrik kablolama işlemleri yapılmıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler

Tablo 13 Tamamlanan Projeler

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2021H03-1167354	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	KİÜ
2021H03-167350	Eğitim	Muhtelif İşler	KİÜ
2021H03-167352	Eğitim	Yayın Alımı	KİÜ

2.2.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı: 2021H03-1167354-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Başlangıç Ödeneği	1.500.000,00
Yıl Sonu Ödeneği	2.000.000,00
Harcama	----
Karakteristiği	Etüt Proje
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022
Yeri	Kahramanmaraş
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	----
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	----
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	500.000,00 TL eklenmiştir.
Proje Açıklama(*)	Üniversitemiz yeni kurulan bir üniversite olduğundan Kampüs alanımız 22.09.2021 tarihinde belirlendiğinden dolayı herhangi bir proje yapılmamıştır.

2.2.2. Muhtelif İşler

Proje Numarası ve Proje Adı: 2021H03-167350- Muhtelif İşler Projesi	
Başlangıç Ödeneği	11.750.000,00
Yıl Sonu Ödeneği	11.750.000,00
Harcama	5.325.513,00
Karakteristiği	Makine-Teçhizat-Bakım-Onarım Bilgi Teknolojileri
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022
Yeri	Kahramanmaraş
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	45,32
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	----
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	----
Proje Açıklama (*)	Üniversitemizin mülkiyetinde ve tahsisli Binaların Büyük Onarımı, Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı Birimler, Fakülte ve Yüksekokullarının Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım ve Otomasyon Alımlarının Karşıllanması

1) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**Proje Gerçekleşme Durumu:** Tamamlandı.**Yapılan İşin Adı:** Büro ve İşyeri Mefruşatı / Makine Teçhizat Alımı**Başlama-Bitiş Tarihi:** 2021-2021**Sözleşme Tarihi:** --**Sözleşme İhale Bedeli:** ---**KDV Dahil Toplam Maliyeti:** 4.300.338,39TL**Açıklama:** Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve işyeri mefruşatı ile makine teçhizat alımları yapılmıştır.*Tablo 14 Büro Mefruşat Alımı*

Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Askılık	59	12.831,30	Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı Birimler
Çalışma koltuğu, tekli koltuk, masa takımı	18	48.284,96	Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
Okul sırası	60	22.500,50	Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi.
Yemek masası, Yemek sandalyesi	74	35.628,40	Üniversitemiz Elbistan Meslek Yüksekokulu.
Amfi sırası, Sandalye, Masa takımı	293	94.244,86	Üniversitemiz İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi
Amfi sırası	168	155.433,81	Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi.
Çalışma koltuğu, Misafir Koltuğu, sehpa, Tekli koltuk	103	156.163,46	Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi.
Sandalye	80	23.104,22	Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi
Yemek Masası	20	16.193,74	Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi
Atatürk Portresi	50	19.336,07	Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı Birimler.

Tablo 15 İşyeri Makine Teçhizat Alımları

Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
200 Kva dizel jeneratör	1	174.191,60	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Elektrik süpürgesi	2	2.524,61	Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı Birimler
Led Televizyon	7	21.454,64	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Tümleşik Bilgisayar	23	131.011,29	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Klima	2	8.514,88	Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı Birimler.
Kabinnet	1	2.612,63	İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi.

Tümleşik Bilgisayar	11	71.206,07	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kağıt İmha makinesi	4	39.688,56	Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı Birimler
Lazer Yazıcı	55	162.402,11	Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı Birimler
Projeksiyon Cihazı	10	33.618,55	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hasta Yatağı, Pansuman Arabası	2	11.307,48	Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.
Evrak İmha Makinesi	7	32.170,48	Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı Birimler
Tablet bilgisayar	2	7.995,63	Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Buzdolabı	3	20.287,74	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
İş istasyonu	1	20.801,63	Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Klima	1	4.750,68	Üniversitemiz Rektörlük birimi çay ocağı
Yedekleme ünitesi	1	17.836,70	Bilgi İşlem Daire Başk
Klima	7	34.617,66	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Yer Yıkama Makinesi	1	66.782,10	İslami İlimler Fakültesi
Mutfak ekipmanı	33	65.549,00	Sağlık Kültür Spor Daire
Güç Kaynağı	2	12.141,66	Yapı İş. Tek. Dai. Başk.
Kabbinet	1	1.290,32	İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi
Swich	10	86.743,81	Bilgi işlem Daire Başk.
Kabinnet	1	5.443,17	Bilgi işlem Daire Başk.
Swich	5	90.430,42	Bilgi işlem Daire Başk.
Tümleşik Bilgisayar	50	346.032,17	Bilgi işlem Daire Başk.
Led Televizyon	1	7.022,18	İslami İlimler Fakültesi
Klima, Akıllı Tahta	8	151.731,34	YİTDB talep edilen 4 adet klima ile İslami İlimler Fakültesi talebi 4 adet akıllı tahta alımı yapılmıştır.
Swich	15	128.814,58	Bilgi işlem Daire Başk
Buz Dolabı	2	5.282,86	İslami İlimler Fakültesi
Swich	30	183.453,54	Bilgi işlem Daire Başk
Elektrikli Süpürge	1	4.023,54	İslami İlimler Fakültesi
Baskı Makinesi	1	43.343,30	İslami İlimler Fakültesi
Swich, İş İstasyonu	34	865.978,44	Bilgi işlem Daire Başkanlığı Talebi olan 1 adet Swich, 33 adet iş istasyonu alımı yapılmıştır.
IP Telefon	115	46.487,87	Bilgi işlem Daire Başkanlığı Talebi olan 115 adet IP Telefon alımı yapılmıştır.
Harcama terminali, Bakiye yükleme terminali, Yemekhane turnikesi	3	26.046,14	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı talebi olan 1

			Adet harcama terminali, 1 Adet Bakiye yükleme terminali, 1 Adet Yemekhane Turnikesi alımı yapılmıştır.
Harcama terminali, Bakiye yükleme terminali	4	36.634,28	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı talebi olan 2 Adet harcama terminali, 2 Adet Bakiye yükleme terminali alımı yapılmıştır.
Kamera ve Video kayıt cihazı	33	74.045,00	Bilgi işlem Daire Başkanlığı Talebi olan 32 adet Kamera, 1 adet video kayıt cihazı alımı yapılmıştır.
Merkez sistem odası izleme sistemi, Kenar sistem odası izleme sistemi	2	32.449,76	Bilgi işlem Daire Başkanlığı Talebi olan 1 adet Merkez sistem odası izleme sistemi, 1 adet kenar sistem odası izleme sistemi alımı yapılmıştır.
Geçiş güvenlik kapısı, sabir okuyucu	2	89.680,00	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ihtiyacı olan 1 adet geçiş güvenlik kapısı, 1 adet sabit okuyucu alımı yapılmıştır.

Tablo 16 Laboratuvar Cihaz Alımları

Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
potansiyostat Galvonastat ve impedns ölçüm cihazı	1	205.084,00	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
Laboratuvar malzemeleri	17	59.448,40	Elbistan Meslek Yüksekokulu
Ultrason cihazı	1	23.760,00	Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu veterinerlik bölümü
Plc Cpu, Güç Kaynağı, Dokunmatik adaptör	21	48.316,28	Elbistan Meslek Yüksekokulu talebi olan 10 adet PLC CPU, 10 adet güç kaynağı, 1 adet dokunmatik adaptör alımı yapılmıştır.
Laboratuvar tipi çeker ocak	1	20.467,10	Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Manuel ısıtıcı, saf su cihazı, manyetik karıştırıcı, dijital manyetik karıştırıcı	4	19.623,40	Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO
El taşı, Nilör cam kesme makinesi, dijital pupilimetre, dijital fakometre, manuel fakometre, adet cam kesme makinesi	30	173.519,00	Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüke taşı , 2 adet Nilör cam kesme makinesi, 1 adet dijital pupilimetre, 1 adet dijital fakometre, 5 adet manuel fakometre, 1 adet cam kesme makinesi alımı yapılmıştır.

2) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Gerçekleşme Durumu: Tamamlandı.**Yapılan İşin Adı:** Gayri Maddi Hak Alımı**Başlama-Bitiş Tarihi:**2021-2021**Sözleşme Tarihi:** -**Sözleşme İhale Bedeli:** -**KDV Dahil Toplam Maliyeti:** 524.626,58TL**Açıklama:** Üniversitemiz harcama birimlerinde ihtiyacı duyulan otomasyon, yazılım ve lisans gibi gayri maddi hak alımları gerçekleştirilmiştir.

Gayri Maddi Hak Alımları			
İşin Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Öğrenci bilgi sistemi bakım anlaşması	1	47,471.40	Öğrenci işleri Daire Başkanlığı
Personel özlük işleri	1	17,700.00	Personel Daire Başkanlığı
EBYS Bakım Sözleşmesi	1	13245,5	Bilgi işlem Daire Başkan.
Antivirüs yazılım alımı	100	17,652.80	Bilgi işlem Daire Başkanlığı
Microsoft windows ve office lisans alımı	150	139,535.00	Bilgi işlem Daire Başkanlığı
Yemekhane ile obs otomasyonu entegrasyonu web servisi alımı	1	4,720.00	Sağlık kültür ve spor Daire Başkanlığı
Perculus uess eğitim yazılım paketi alımı	1	95,580.00	Uzaktan eğitim
Utarit ile öğrenci bilgi sistemi ve personel bilgi sistemi entegrasyon bedeli	1	7,080.00	Sağlık Kültür Daire Başkanlığı
Server Lisans	2	68.794,00	Bilgi işlem Daire Başkanlığı
Bap Otomasyonu	1	77.000,00	BAP
Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığına Hakediş Programı Yazılımı Alımı	5	12.406,28	Yapı işleri Daire Başkanlığı

3) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Gerçekleşme Durumu:

Yapılan İşin Adı: KİÜ Elbistan MYO Binası Çatı Yalıtım İşİ

Başlama-Bitiş Tarihi: 17.003.2021-26.03.2021

Sözleşme Tarihi:

Sözleşme İhale Bedeli: 47.563,85TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 56.125,34TL

Gerekçe: Bina ısı kaybını azaltmak amacıyla EMYO binası çatıya ısı yalıtımı yapılmıştır.

Proje Gerçekleşme Durumu:

Yapılan İşin Adı: KİÜ Rektörlük ve İdari Birimler Bakım Onarım İşİ

Başlama-Bitiş Tarihi: 08.03.2021-25.03.2021

Sözleşme Tarihi:

Sözleşme İhale Bedeli: 59.450,00 TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 68.830,46 TL

Gerekçe: Rektör odası ve Rektör dinlenme odası, Rektör yardımcıları ve sekreter odalarında tadilat yapılması. Rektörlük binası merdiven holünde ve çeşitli odalarda duvar ve tavan boya işleri yapılması, merkezi uydu sistemi yapılması ve bazı mahallerde radyatör ve wc mahallerinde düzenlemeler yapılmıştır.

Proje Gerçekleşme Durumu:

Yapılan İşin Adı: KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fak. Onarım ve Tadilat İşİ

Başlama-Bitiş Tarihi: 03.08.2021-31.08.2021

Sözleşme Tarihi:

Sözleşme İhale Bedeli: 99.500,00 TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 117.410,00 TL

Gerekçe: Zemin katta bulunan bir adet odanın sınıfa dönüştürülmesi. Bir Adet odanın Bilgisayar Laboratuvar dönüştürülmesi, mutfak olarak imal edilen yerinde bölünerek kütüphane ve yemekhane olarak dizayn edilmesi, 1.katta bulunan büyük bir odanın bölünerek Dekan ve Fakülte Sekreteri odası olarak dizayn edilmesi Data kablo kapasitesinin artmasından dolayı sistem odasını zemin kattan 1.kata alınması. Dekan ve dekan yardımcısı odası arasına Sekreter odası yapılması ve odaya pencere açılması. Bodrum katta bulunan duş odalarının yıkılarak bayan wc'lere dönüştürülmesi ve bunlar için gerekli elektrik ve mekanik tesisatlarını yenilenmiştir.

Proje Gerçekleşme Durumu:

Yapılan İşin Adı: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkoğlu İslami İlimler Fakültesi Onarım ve Tadilat İşİ

Başlama-Bitiş Tarihi: 07.09.2021-30.09.2021

Sözleşme Tarihi:

Sözleşme İhale Bedeli: 115.000,00 TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 135.462,10 TL

Gerekçe: Bodrum katta bulunan yemekhaneye yemek dağıtım kısmının yapılması. Zemin katta giriş kısmına otomatik kapı ve rüzgarlık yapılması. Zemin katın alüminyum doğramayla bölünerek idari ofisler yapılması ve odalarda buluna eksik kapıların tamamlanması. Zemin kata kantin yapılması aynı katta odaların yıkılarak kütüphane yapılması. Binanın giriş kısmına engelli giriş yolu yapılması. Binanın yağmurluk inişlerinin yapılması paratoner tesisatının yapılması bunlar için gerekli elektrik ve mekanik tesisatları yaptırılmıştır.

Proje Gerçekleşme Durumu:

Yapılan İşin Adı: KİÜ Rektörlük ve Bağlı Birimler Onarım ve Tadilat İşİ

Başlama-Bitiş Tarihi: 11.10.2021-12.11.2021

Sözleşme Tarihi:

Sözleşme İhale Bedeli: 104.000,00 TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 122.720,00 TL

Gerekçe: Rektörlük binasının çatı katında bulunan kapıcı dairesinin yıkılarak idari ofislere dönüştürülmesi. Bilgi İşlem Daire Başkanının odasının genişletilmesi ve alüminyum doğrama ile bölünmesi. Personel Daire Başkanlığına arşiv yapılması Kütüphane Daire Başkanlığına memur odası yapılması. Sağlık Kültür Daire Başkanlığına pencere açılması. Personel Yemekhanesine bulaşık hane yapılması ve giriş kısıma engelli wc yapılması. Bunlar için gerekli elektrik ve mekanik tesisatları yaptırılmıştır.

2.2.3. Yayın Alımı

Proje Numarası ve Proje Adı: 2021H03-167352- Yayın Alımı Projesi	
Başlangıç Ödeneği	250.000,00
Yıl Sonu Ödeneği	250.000,00
Harcama	217.390,00
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2022-2022
Yeri	Kahramanmaraş
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	86,96
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	----
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	----
Proje Açıklama (*)	Merkez kütüphanenin ihtiyacı olan kitaplar için harcama yapılmıştır

1) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Gerçekleşme Durumu: Tamamlandı.

Yapılan İşin Adı: Basılı Yayın Alımı

Başlama-Bitiş Tarihi:2021-2021

Sözleşme Tarihi: -

Sözleşme İhale Bedeli: -

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 217.389,69TL

Açıklama: Birimlerin ihtiyacı olan kitap alımı gerçekleştirilmiştir.

Tablo 17 Basılı Yayın Alımları

Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Kitap	1.547	217.335,71₺	Tüm akademik birimler için merkez kütüphaneye alındı.

Tablo 18 Elektronik Ortamda Yayın Alımları

Alınan Malın Adı	Miktar	Tutarı
e-kitap	0	0
e-dergi	0	0
Veri Tabanları (*)	44	0,00 ₺

(*) EKUAL kapsamında TÜBİTAK'tan ücretsiz olarak alınmaktadır.

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- ✓ Yeni kurulan üniversitelerin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer üniversitelere nazaran daha fazla yatırım ödeneklerinin verilmesi,
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması
- ✓ İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi

2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

EKLER

EK-1

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım												
Madencilik												
İmalat												
Enerji												
Ulaştırma.-Hab.												
Turizm												
Konut												
Eğitim	4		20.000			17.000			17.000			5.667
Sağlık												
D.Kamu Hizm.												
-İktisadi												
-Sosyal												
Kamulaştırma	-											
TOPLAM	4		20.000			17.000			17.000			5.667

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

EK-2

2021 YILI PROJE BAZINDA HARCAMA RAPORU

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	2021 Yılı Ödeneği					
					Program		Revize		Harcama	
					Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ.					17.000.000		17.000.000		5.666.803	
EĞİTİM					17.000.000		17.000.000		5.666.803	
Yükseköğretim					17.000.000		17.000.000		5.666.803	
2019H03-168707	Kampüs Altyapısı	Kahramanmaraş	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2022	0	3000000	0	3000000	-	123900
2019H03-168707-168708	Kampüs Altyapısı	Kahramanmaraş	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2022	0	3000000	0	3000000	-	123900
2021H03-167350	Muhtelif İşler	Kahramanmaraş	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	0	11750000	0	11750000	-	5325513
2021H03-167350-167351	Muhtelif İşler	Kahramanmaraş	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	0	11750000	0	11750000	-	5325513
2021H03-167352	Yayın Alımı	Kahramanmaraş	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	0	250000	0	250000	-	217390
2021H03-167352-167353	Yayın Alımı	Kahramanmaraş	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	0	250000	0	250000	-	217390
2021H03-167354	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kahramanmaraş	Etüt-Proje	2021-2021	0	2000000	0	2000000	-	-
2021H03-167354-167355	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kahramanmaraş	Etüt-Proje	2021-2021	0	2000000	0	2000000	-	-