



T.C.
KAHRAMANMARAŞ
İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ



2020 Yılı
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart-2021

İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	3
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:.....	3
1.3 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:.....	6
1.4 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI	8
2.1 Devam Eden Projeler	8
2.1.1.Kampüs Altyapısı	8
2.2 Tamamlanan Projeler	9
2.2.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi :	9
2.2.2.Muhtelif İşler :.....	10
2.2.3.Yayın Alımı :.....	11
3. KAMULAŞTIRMA.....	12
4. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER.....	13
EKLER	14

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 190'ıncı maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe
- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler;
 - Kira Gelirleri
 - SKS (Sosyal Tesis, Anaokulu, Lojman, Kantin ve Kafeterya vs.) Gelirleri
 - Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirleri
 - İkinci Öğretim Gelirleri
 - Diğer Hizmet Gelirleri

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi:

2018 yılında yeni kurulan Üniversitemiz 4 Fakülte, 1 Enstitü, ve 2 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin hizmet sunduğu alanlar ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Derslik ve Laboratuvar Sayıları

EĞİTİM ALANLARI					
Eğitim Alanı	Sınıf (Adet)	Bilgisayar Lab. (Adet)	Diğer Lab. (Adet)	Atölye (Adet)	Amfi (Adet)
0-50 Kişilik	29	6	9	1	
51-100 Kişilik					1
101-250 Kişilik					
Toplam	29	6	9	1	1

Toplantı ve Konferans Salonu Sayıları

TOPLANTI-KONFERANS SALONLARI		
Kapasitesi	Toplantı Salonu	Konferans Salonu
0-150 Kişilik	3	506,18
Toplam	3	506,18

Öğrenci Sayılarının Okullara Dağılımı

Birim Adı	Erkek	Kız	Toplam
Elbistan Meslek Yüksekokulu	643	285	928
Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	10	31	41
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	16	24	40
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	10	-	10
TOPLAM	677	342	1019

Kapalı Alanlar

Açıklama		Sayısı	Alan (m2)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Amfi	1	138.15
	Derslik	3	112.50
	Eğitim Amaçlı Laboratuvar	1	61.92
	Akademik Personel Ofisleri	4	77.31
	Akademik Yönetici Ofisleri	3	73.96
	İdari Personel Ofisleri	3	54.45
	İdari Yönetici Ofisleri	1	19.68
	Sessiz alanlar(Okuma Alanları)	1	27.72
	Yemekhane	1	44.93
	Depo	6	125.96
	Diğer	6	163.50
	Hava Sirkülasyonu(Galeri Boşluğu)	8	40.46
	Kullanıcı Sirkülasyonu	6	216.82
	Tesisat Odası	1	3.42
	Tuvalet	5	88.06
	TOPLAM	50	1.248,85

MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ	Akademik Personel Ofisleri	1	13.38
	Akademik Yönetici Ofisleri	1	12.89
	İdari Yönetici Ofisleri	12	170.16
	Diğer	2	15.80
	Kullanıcı Sirkülasyonu	2	49.03
	Tuvalet	2	18.02
	Diğer(Sınıflandırılmayan Alan)	3	1,870.00
	TOPLAM	23	2.149,28
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Akademik Personel Ofisleri	3	32.66
	Akademik Yönetici Ofisleri	3	105.31
	İdari Personel Ofisleri	3	72.00
	İdari Yönetici Ofisleri	1	53.70
	Diğer	1	15.97
	Kullanıcı Sirkülasyonu	1	80.59
	Tuvalet	3	45.41
	TOPLAM	15	279,28
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER YENİ HİZMET BİNASI	İdari Personel Ofisleri	20	616.83
	İdari Yönetici Ofisleri	14	356.49
	Toplantı Salonu	2	87.43
	Yemekhane	1	94.25
	Arşiv	2	19.07
	Depo	8	128.94
	Diğer	11	154.73
	Islak Hacimler	6	47.93
	Kullanıcı Sirkülasyonu	13	215.44
	Tuvalet	13	53.54
	TOPLAM	90	1.774,65
ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU	Derslik	22	1,097.32
	Diğer	1	72.09
	Eğitim Amaçlı Laboratuvar	13	1,953.35
	Akademik Personel Ofisleri	23	321.94
	Akademik Yönetici Ofisleri	1	33.93
	İdari Personel Ofisleri	13	245.56
	İdari Yönetici Ofisleri	1	15.66
	Sessiz alanlar(Okuma Alanları)	1	102.35
	Konferans Salonu	1	283.14
	Toplantı Salonu	1	86.58
	Kafeterya/Kantin	1	158.36
	Yemekhane	3	476.01
	Kapalı Spor Salonu	1	283.14
	Arşiv	4	66.16
	Depo	29	576.52
	Diğer	7	342.41
	Islak Hacimler	1	5.50
	Kullanıcı Sirkülasyonu	3	2,365.50
	Tesisat Odası	4	47.64

	Tuvalet	14	271.63
	TOPLAM	144	8,804.79
ELBİSTAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	Diğer (Sınıflandırılmayan Alan)	5	2,609.50
	TOPLAM	5	2,609.50
NURHAK BİNASI	Derslik	4	152.06
	Eğitim Amaçlı Laboratuvar	1	23.44
	Akademik Personel Ofisleri	2	25.67
	İdari Personel Ofisleri	2	52.70
	Yemekhane	1	35.64
	Banyo/Duş	1	15.98
	Bilgi İşlem Odası	1	13.67
	Depo	1	18.43
	Diğer	3	106.46
	Kullanıcı Sirkülasyonu	3	90.30
	Tuvalet	4	36.62
	TOPLAM	23	570.96
	TOPLAM KULLANIMDAKİ KAPALI ALAN	350	17.437,31

1.3 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	Hedeflenen	Gerçekleşen
Eğitim	2019H03-106881	Kampüs Alt Yapısı	Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	Üniversitemizin yeni Yerleşke yeri belirleme çalışmaları devam etmekte olup, henüz tamamlanamadığından dolayı bu projeden harcama yapılmamıştır.
	2020H03-152768	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Proje Kapsamında Planlanan Proje Etüt İşlerinin Tamamlanması	Yeni Yerleşke yeri belirleme ön çalışmaları kapsamında öneri konsept tasarım çalışması için harcama yapılmıştır.

				Kamulaştırma yoluyla satın alınan Rektörlük yeni hizmet binasının belirli kısımların bakım ve onarımı, büro ve işyeri mefruşat, mal, malzeme ve makine -teçhizat alımları yapılmıştır.
	2020H03-151487	Muhtelif İşler	Muhtelif Binaların Büyük Onarımı, Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı Birimler, Fakülte ve Yüksekokullarının Makine ve Teçhizat, Bakım-Onarımı, Bilgisayar, Yazılım, Taşıt Alımlarının Karşıllanması	Tahsisli İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Bakım ve Onarımı ve mefruşat ve makine -teçhizat ile yabancı dil hazırlık modülü ve eğitim yazılım paketi alımları yapılmıştır. Bilgi işlem Daire Başkanlığı için web tabanlı portal ve içerik yönetim sistemi ve işçi maaşları hesaplama programı, Personel Daire Başkanlığı için özlük işleri web otomasyonu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için enstitü online başvuru modülü alımları yapılmıştır. Üniversite hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet taşıt (T-2 binek) alımı yapılmıştır.
	2020H03-151491	Yayı Alımı	Kütüphanecilik Hizmetlerinin İyileştirilmesi	Yeni açılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin ihtiyacı olan kitaplar için harcama yapılmıştır.

1.4 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 4 adet projesi olup; Muhtelif İşler Projesi kapsamında büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı ve yazılım alımları yapılmıştır. (Gerçekleşme Oranı %69), Yayın alımı Projesi kapsamında 149 Adet Kitap alınmıştır. (Gerçekleşme Oranı %41), Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında yeni kampüs yeri belirlemesine yönelik konsept tasarım çalışması hizmet alımı yapılmıştır. (Gerçekleşme Oranı %1) Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında, yeni kampüs yeri çalışmaları devam etmekte olduğundan harcama yapılamamıştır. 2020 yılı yatırım programı kapsamında Üniversitemizin yatırım projelerinin yılsonu gerçekleşme oran %53,10'dur. 2020 yılı yatırım projelerinin durumu ve ekonomik kodlara göre dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Sektör	Projenin Sayısı	2020 Yılı Program Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	2020 Yılı Harcama	Harcama Revize Ö. Göre %
Eğitim	4	11.002.000,00	18.802.000,00	9.983.745,79	53,10

2020 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod Dağılımı

Ekonomik Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yılsonu Ödeneği	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	2.800.000,00	4.100.000,00	2.816.598,33
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	900.000,00	900.000,00	645.761,70
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	7.800.000,00	6.252.719,02
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.800.000,00	2.000.000,00	23.600,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.500.000,00	4.000.000,00	245.066,74
Toplam		11.002.000,00	18.802.000,00	9.983.745,79

2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1. Kampüs Altyapısı

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2019H03-106881	Eğitim	Kampüs Altyapısı	KİÜ
Proje Numarası ve Proje Adı: 2019H03-106881 Kampüs Altyapısı			
Başlangıç Ödeneği		1.000.000,00	
Yıl Sonu Ödeneği		1.000.000,00	
Harcama		0	
Karakteristiği		Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	
Başlangıç ve Bitiş Yılı		2019-2021	
Yeri		Kahramanmaraş	
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)		0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)		0	
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri		Ödenek değişikliği olmamıştır.	
Proje Açıklama		Projeye başlanamamıştır. (Kampüs Yer Seçim Çalışmaları Devam Ediyor)	

2.2. Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler Listesi

Proje No	Sektör	Projenin Adı	Proje Sahibi
2020H03-152768	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	KİÜ
2020H03-151487	Eğitim	Muhtelif İşler	KİÜ
2020H03-151491	Eğitim	Yayın Alımı	KİÜ

2.2.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Numarası ve Proje Adı: 2020H03-152768 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	
Başlangıç Ödeneği	1.000.000,00
Yıl Sonu Ödeneği	1.000.000,00
Harcama	23.600,00
Karakteristiği	Etüt-Proje
Başlangıç ve Bitiş Yılı	2020-2021
Yeri	Kahramanmaraş
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	% 0,0024
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	% 0,0024
Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri	Ödenek değişikliği olmamıştır.
Proje Açıklama	Merkez Kampüs yer seçimi ön çalışmaları yapılabilmesi için öneri konsept tasarım çalışması yapılması gereği duyulmuştur.

2.2.2. Muhtelif İşler

1) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Gerçekleşme Durumu: Tamamlandı.

Yapılan İşin Adı: Büro ve İşyeri Mefruşatı / Makine Teçhizat Alımı

Başlama-Bitiş Tarihi: 2020-2020

Sözleşme Tarihi: --

Sözleşme İhale Bedeli: ---

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 2.589.228,58TL

Açıklama: Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve işyeri mefruşatı ile makine teçhizat alımları yapılmıştır.

Büro ve İşyeri Mefruşat / Makine Teçhizat Alımları			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı (TL)	Hangi Birimlere Alındığı
Büro Mobilyaları	45	18.974,85	Rektörlük ve Akademik Birimler
Büro Mobilyaları	67	11.425,65	İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
Büro Mobilyaları	63	42.333,23	İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
Büro Mobilyaları	135	32.851,96	İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
Büro Mobilyaları	412	257.457,91	Rektörlüğe Bağlı Birimler
Taşınabilir Bilgisayar	10	58.683,29	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Taşınabilir Bilgisayar	1	24.575,74	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Klima	29	191.348,14	Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağ Cihazı, Switch, Yedekleme Ünitesi	10	575.156,17	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Kablosuz Ağ Erişim Cihazı	1	33.748,35	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Yedekleme Ünitesi	1	366.477,93	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Ağ Güvenliği Sistemi	3	154.635,93	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Omurga Anahtar	1	45.430,00	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Projeksiyon Cihazı	1	11.130,13	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Televizyon	13	25.012,46	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Klima	6	36.253,14	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
Lazer Yazıcılar	37	132.234,09	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Tümleşik All İn One Bilgisayarlar	65	386.603,99	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Termosifon ve Mini Buzdolabı	17	21.378,06	Rektörlük Birimi
Switch Anahtarlama Cihazı	3	49.883,56	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Klima	6	113.634,00	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
TOPLAM		2.589.228,58	

Proje Gerçekleşme Durumu: Tamamlandı.

Yapılan İşin Adı: Taşıt Alımı (T-2 Binek Otomobili)

Başlama-Bitiş Tarihi: 2020-2020

Sözleşme Tarihi: --

Sözleşme İhale Bedeli: ---

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 186.593,40TL

Açıklama: Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılma üzere T-2 Binek otomobili alımı yapılmıştır.

Taşıt Alımları			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Taşıt	1	186.593,40	İdari ve Mali İşler Daire Bşk.

Proje Gerçekleşme Durumu: Tamamlandı.

Yapılan İşin Adı: Gayri Maddi Hak Alımı

Başlama-Bitiş Tarihi: 2020-2020

Sözleşme Tarihi: -

Sözleşme İhale Bedeli: -

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 645.761,70TL

Açıklama: Üniversitemiz harcama birimlerinde ihtiyacı duyulan otomasyon, yazılım ve lisans gibi gayri maddi hak alımları gerçekleştirilmiştir.

Gayri Maddi Hak Alımı			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Yabancı Dil Hazırlık Modülü	1	55.000,00	İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
Enstitü On-Line Başvuru Modülü	1	126.750,00	Öğrenci İşleri İşlem Daire Bşk.
Web Tabanlı Portal ve İçerik Yönetim Sistemi	1	106.200,00	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Özlük İşleri Web Otomasyonu	1	86.140,00	Personel Daire Bşk.
İşçi Maaş Hesaplama Programı	1	4.970,16	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Eğitim Yazılım Paketi	1	71.326,58	İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
Lisans	255	195.374,96	Bilgi İşlem Daire Bşk.
TOPLAM		645761,7	

2) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Gerçekleşme Durumu: Tamamlandı.

Yapılan İşin Adı: KİÜ Rektörlük ve Bağlı Birimler Yeni Hizmet Binası Bakım Onarım ve Tadilat İş

Başlama-Bitiş Tarihi: 15.10.2020 - 14.12.2020

Sözleşme Tarihi: Sözleşme yapılmamıştır.

Sözleşme İhale Bedeli: 93.000,00 TL

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 102.701,61 TL

Gerekçe: Kamulaştırma yoluyla satın alınan taşınmaza Rektörlük ve Bağlı Birimler hizmet binası haline getirebilmek için taşınmazın belirli kısımlarına bakım-onarım ve tadilat yapma gereği duyulmuştur.

Proje Gerçekleşme Durumu: %100

Yapılan İşin Adı: K. Maraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İş

Başlama-Bitiş Tarihi: 07.08.2020 - 24.08.2020

Sözleşme Tarihi: Sözleşme yapılmamıştır.

Sözleşme İhale Bedeli: 85.500,00 TL

KDV Dâhil Toplam Maliyeti: 95.462,46 TL

Gerekçe: Tahsis alınan hizmet binasına eğitim hizmet binası haline getirebilmek için taşınmazın belirli kısımlarına bakım-onarım ve tadilat yapma gereği duyulmuştur.

2.2.3. Yayın Alımı

1) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Gerçekleşme Durumu: Tamamlandı.

Yapılan İşin Adı: Basılı Yayın Alımı

Başlama-Bitiş Tarihi: 2020-2020

Sözleşme Tarihi: -

Sözleşme İhale Bedeli: -

KDV Dahil Toplam Maliyeti: 40.776,35TL

Açıklama: Yeni açılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin ihtiyacı olan kitap alımı gerçekleştirilmiştir.

Basılı Yayın alımları			
Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birimlere Alındığı
Kitap	149	40.776,35	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

3. KAMULAŞTIRMA

İşin Adı	2020 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Revize Ödeneği	Nakdi Gerçekleşme	Gerçekleşme oranı	Açıklama
Kamulaştırma	2.000	7.802.000	6.252.719	% 80	Rektörlük ve Bağlı Birimler Hizmet Binası ihtiyacı için kamulaştırma yoluyla bina satın alınmıştır.

2018 yılında kurulan Üniversitemizin, Rektörlük ve Bağlı Birimler hizmet binası bulunmadığından dolayı 2020 yılsonuna kadar faaliyetlerine geçici olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Bahçelievler Yerleşkesinde bulunan, Tıp Fakültesi (A Blok) 1. Kat ile Sağlık Bilimleri Fakültesi (C Blok) 4. ve 5. Katların kısmi bölümlerinde devam edilmiştir. Üniversitemizin müstakil bir Rektörlük ve Bağlı Birimler hizmet binası ihtiyacının giderilmesi için 2019 yılında kamulaştırma yoluyla bina satın alınmasına karar verilmiş ve söz konusu kamulaştırma işlemleri 2020 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlanmış olup, ilimiz Menderes Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bina, Üniversitemiz adına tescil edilmiştir. Rektörlük ve Bağlı Birimler yeni hizmet binasının altyapı çalışmaları 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlanmış olup, üniversitemiz 2021/Ocak ayında yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.



Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin Rektörlük ve Bağlı Birimler Yeni Hizmet Binası

4. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- ✓ Yeni kurulan üniversitelerin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer üniversitelere nazaran daha fazla yatırım ödeneklerinin verilmesi,
- ✓ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması
- ✓ İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi
- ✓ Yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalarda doğrudan temin miktar ve oranının daha yüksek tutulması,

2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

EKLER

EK-1

2020YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım												
Madencilik												
İmalat												
Enerji												
Ulaştırma.-Hab.												
Turizm												
Konut												
Eğitim	4		13.000			11.000			11.000			3.731
Sağlık												
D.Kamu Hizm.												
-İktisadi												
-Sosyal												
Kamulaştırma	-		0			2			7.802			6.252
TOPLAM	4		13.000			11.002			18.802			9.983

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

PROJE BAZINDA HARCAMALAR

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	2020 Yılı Ödeneği					
					Program		Revize		Harcama	
					Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ.					-	11.000.000	-	11.000.000	-	3.731.025
EĞİTİM					-	11.000.000	-	11.000.000	-	3.731.025
Yükseköğretim					-	11.000.000	-	11.000.000	-	3.731.025
2019H03-106881	Kampüs Altyapısı	Kahramanmaraş	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İç Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2021	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
2019H03-106881-106882	Kampüs Altyapısı	Kahramanmaraş	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İç Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2021	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
2020H03-151487	Muhtelif İşler	Kahramanmaraş	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Tec̢hizat, T-2 (1 adet)	2020-2020	-	8.900.000	-	8.900.000	-	3.666.648
2020H03-151487-151488	Muhtelif İşler	Kahramanmaraş	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Tec̢hizat, T-2 (1 adet)	2020-2020	-	8.900.000	-	8.900.000	-	3.666.648
2020H03-151491	Yayın Alımı	Kahramanmaraş	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020-2020	-	100.000	-	100.000	-	40.777
2020H03-151491-151492	Yayın Alımı	Kahramanmaraş	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020-2020	-	100.000	-	100.000	-	40.777
2020H03-152768	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kahramanmaraş	Etüt-Proje	2020-2021	-	1.000.000	-	1.000.000	-	23.600
2020H03-152768-152769	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kahramanmaraş	Etüt-Proje	2020-2021	-	1.000.000	-	1.000.000	-	23.600

PROJESİZ ÖDENEK HARCAMALARI

Adı	2020 Yılı Ödenekleri		
	Program	Revize	Harcama
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ.	2.000	7.802.000	6.252.719
EĞİTİM	2.000	7.802.000	6.252.719
Yükseköğretim	2.000	7.802.000	6.252.719
KAMULAŞTIRMA	2.000	7.802.000	6.252.719
TOPLAM	2.000	7.802.000	6.252.719